

УТВЕРЖДАЮ

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ

АМС МО Истргородный район

Хугаев В.И.

" 21 " апреля 2023г.

к Муниципальному контракту

№0310200000323000475

от Запреля 2023г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по объекту "Ремонт автомобильной дороги Нефтебаза-Октябрьское, км 0,0 - км 1,575"

№ п/п	Наименование работ	Ед-ца изм.	Объем работ	Срок выполнения работ	
				2023г.	
				июль	август
Проезжая часть					
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	1000м2	6,026	01-05	
2	Розлив битума	тн	3,013	06-07	
3	Устройство выравнивающей слоя из асфальтобетонной смеси	тн	693	08-13	
4	Розлив битума	тн	5,525	14-17	
5	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей	1000м2	11,05	18-28	
6	Укрепление обочин материалом от фрезерования толщ. 6 см	1000м2	5,02	29-31	
Пересечения и примыкания					
7	Устройство подстилающего слоя основания из отсева	м3	18,4		01
8	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей с розливом битума	м2	726		02-03
Обустройство					
9	Нанесение линий дорожной разметки	км	1,575		04-20
10	Установка дорожных знаков	шт	29		04-20

Генеральный директор ООО "Дорстрой"  Бирагов Р.К.



УТВЕРЖДАЮ

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ

АМС МО Пятигорский район

Хугаев В.И.

" 21 " апреля 2023г.

к Муниципальному контракту

№0310200000323000458

от 30 марта 2023г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по объекту "Ремонт ул. Ленина в с. Ногир (от ул. Буденного до ул. Чкалова)"

№ п/п	Наименование работ	Ед-ца изм.	Объем работ	Срок выполнения работ		
				2023г.		
				май	июнь	июль
Проезжая часть						
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	м2	10425	20-26		
2	Розлив битума	тн	5,21	27-29		
3	Устройство выравнивающей слоя из асфальтобетонной смеси	тн	240	30-01		
4	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	10425		02-12	
5	Укрепление обочин материалом от фрезерования толщ. 5 см	м2	1410		13-15	
6	Разработка продольных водоотводных канав	м3	112,5		16-17	
Пересечения и примыкания						
7	Укладка водопропускных труб (разр. Грунта, демонтаж труб, устр. подст. слоя , укладка труб, засыпка грунтом с уплотнением	м	34		18-24	
8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	м2	51,88	26		
9	Регулирование высотного положения крышек колодцев	шт	2		25-26	
10	Устройство подстилающего слоя основания из отсева	м3	57,8		27	
11	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей с розливом битума	м2	1118,7		28-30	
Обустройство						
12	Нанесение линий дорожной разметки	км	1,315			1-15
13	Установка дорожных знаков	шт	92			1-15

Генеральный директор ООО " Дорстрой "

Бирагов Р.К.

